

三好市立小・中学校，幼稚園耐震性能一覧表

【凡例】

〈構造〉

1. 「RC」：鉄筋コンクリート造 2. 「SRC」：鉄筋鉄骨コンクリート造 3. 「S」：鉄骨造

〈適否〉

1. 「○」：S56年以降の現行建築基準法の基準により建築されたもの、または2次診断の結果、文部科学省基準で耐震性がある（ $I_s \geq 0.7$ ）と認められるもの、及び耐震改修を行ったもの
 2. 「×」：2次診断の結果、文部科学省の基準で耐震性がない（ $I_s < 0.7$ ）と認められるもの
 3. 「-」：2次診断中（または予定）のほか、改修予定やあり方検討中のため2次診断を行っていないもの

〈耐震性能等の概要〉

1. 「新耐震基準適合」：S56年以降、現行の建築基準法の基準により建築されたもの
 2. 「2次診断済み（改修不要）：I s 値」：精密な耐震診断の結果、改修等の必要がなかったもの
 3. 「改修済み（年度）」：すでに耐震改修を行ったもの
 4. 「2次診断済み（要改修）：I s 値」：精密な耐震診断の結果、改修等を要するもの

（平成22年10月1日現在）

施設名称	棟名称	避難所 指 定	竣工年度	構造	階数	延床面積 (㎡)	耐震性能等					今後の対応等	備考
							適否	概 要	I s 値				
									$I_s < 0.3$	$0.3 \leq I_s < 0.7$	$0.7 \leq I_s$		
【小学校】													
王地小学校	校舎①		S48	RC	2	531	○	2次診断済み（改修不要）			○		
	校舎②		S53	RC	2	939	×	2次診断済み（要改修）		○		改修予定（H23）	
	校舎③		H14	RC	2	502	○	新耐震基準適合					
	体育館	○	S48	S	1	386	×	2次診断済み（要改修）	○			改修予定（H23）	
芝生小学校	校舎①		S45	RC	2	1,196	×	2次診断済み（要改修）	○			改修予定（H23）	
	校舎②		S61	RC	2	739	○	新耐震基準適合					
	校舎③		H7	RC	2	752	○	新耐震基準適合					
	体育館	○	S47	S	1	544	×	2次診断済み（要改修）	○			改修予定（H23以降）	
箸蔵小学校	校舎①		S57	RC	3	926	○	新耐震基準適合					
	校舎②		H8	RC	3	750	○	新耐震基準適合					
	体育館	○	H8	RC	1	651	○	新耐震基準適合					
西山小学校	校舎		H7	RC	2	604	○	新耐震基準適合					
	体育館	○	H7	RC	2	601	○	新耐震基準適合					
池田小学校	校舎①		S43	RC	2	366	×	2次診断済み（要改修）		○		改修予定（H23）	
	校舎②		H4	RC	2	68	○	新耐震基準適合					
	校舎③		S53	RC	3	2,841	×	2次診断済み（要改修）		○		改修予定（H23）	
	校舎④		S60	RC	2	85	○	新耐震基準適合					

施設名称	棟名称	避難所指定	竣工年度	構造	階数	延床面積 (㎡)	耐震性能等			今後の対応等	備考		
							適否	概要	I s 値				
									I s < 0.3			0.3 ≤ I s < 0.7	0.7 ≤ I s
	校舎⑤		S63	RC	3	1,380	○	新耐震基準適合					
	体育館	○	S51	RC	2	965	×	2次診断済み(要改修)	○		改修予定(H23)		
白地小学校	校舎①		S43	RC	1	209	○	2次診断済み(改修不要)			○		
	校舎②		S62	RC	3	1,714	○	新耐震基準適合					
	体育館	○	S57	RC	1	688	○	新耐震基準適合					
馬路小学校	校舎		S54	RC	2	892	×	2次診断済み(要改修)		○	改修予定(H23以降)		
	体育館	○	H9	RC	2	598	○	新耐震基準適合					
佐野小学校	校舎		S54	RC	2	892	×	2次診断済み(要改修)		○	改修予定(H23以降)		
	体育館	○	S61	S	1	472	○	新耐震基準適合					
三縄小学校	校舎		S60	RC	4	1,990	○	新耐震基準適合					
	体育館	○	S52	RC	1	712	×	2次診断済み(要改修)		○	改修予定(H23以降)		
川崎小学校	校舎①		S50	RC	2	295	×	2次診断済み(要改修)	○		改修予定(H23以降)		
	校舎②		S53	RC	2	222	×	2次診断済み(要改修)		○	改修予定(H23以降)		
	体育館	○	S50	S	2	364	×	2次診断済み(要改修)	○		改修予定(H23以降)		
山城小学校	校舎①		H4	RC	5	776	○	新耐震基準適合					
	校舎②		H4	RC	2	41	○	新耐震基準適合					
	体育館	○	S56	S	1	549	○	新耐震基準適合					
河内小学校	校舎①		S44	RC	3	660	-				休校予定		
	校舎②		S57	RC	2	411	○	新耐震基準適合					
	体育館		S57	RC	3	556	○	新耐震基準適合					
大野小学校	校舎①		S43	RC	2	973	×	2次診断済み(要改修)		○	改修予定(H23以降)		
	校舎②		H3	RC	3	566	○	新耐震基準適合					
	体育館		H3	RC	3	480	○	新耐震基準適合					
政友小学校	校舎		H6	RC	3	1,219	○	新耐震基準適合					
	体育館	○	S62	RC	2	542	○	新耐震基準適合					
大和小学校	校舎		S52	RC	2	223	-				休校予定		
	体育館		S58	RC	2	419	○	新耐震基準適合					
上名小学校	校舎		S53	RC	3	990	×	2次診断済み(要改修)		○	改修予定(H23以降)		
	体育館	○	H5	S	2	552	○	新耐震基準適合					
	校舎①		S55	RC	1	710	×	2次診断済み(要改修)	○				

施設名称	棟名称	避難所指定	竣工年度	構造	階数	延床面積 (㎡)	耐震性能等					今後の対応等	備考
							適否	概要	I s 値				
									I _s <0.3	0.3≤I _s <0.7	0.7≤I _s		
西宇小学校	校舎②		H5	RC	2	124	○	新耐震基準適合				休校予定	
	体育館	○	H5	RC	2	514	○	新耐震基準適合					
下名小学校	校舎		S63	RC	3	1,415	○	新耐震基準適合					
	体育館	○	S60	RC	2	621	○	新耐震基準適合					
辻小学校	校舎		S42	RC	2	1,442	-					改築予定(H23)	
	体育館	○	H17	RC	2	1,004	○	新耐震基準適合					
西井川小学校	校舎①		S43	RC	2	392	-					改築検討中	
	校舎②		S43	RC	2	482	-						
	校舎③		S43	RC	2	160	-						
	校舎④		S43	RC	2	36	-						
	体育館	○	S48	S	1	400	×	2次診断済み(要改修)	○			改修予定(H23以降)	
井内小学校	校舎①		S42	RC	3	1,194	×	2次診断済み(要改修)	○			改修予定(H23以降)	
	校舎②		S59	RC	2	684	○	新耐震基準適合					
	体育館	○	S59	RC	2	684	○	新耐震基準適合					
落合小学校	校舎		S48	RC	4	1,350	-					統合予定	
	体育館	○	S53	S	1	526	-						
栢之瀬小学校	校舎		H5	RC	3	1,716	○	新耐震基準適合				統合予定	
	体育館	○	H5	RC	3	628	○	新耐震基準適合					
菅生小学校	校舎		S54	RC	2	426	-					統合予定	
	体育館	○	S57	RC	1	520	○	新耐震基準適合					
名頃小学校	校舎		S53	RC	2	365	-					統合予定	
	体育館	○	S56	RC	1	451	-						
榎生小学校	校舎		S61	RC	4	1,300	○	新耐震基準適合					
	体育館	○	S61	RC	2	680	○	新耐震基準適合					
吾橋小学校	校舎		H1	RC	2	802	○	新耐震基準適合					
	体育館	○	H1	RC	2	610	○	新耐震基準適合					
【中学校】													
三野中学校	校舎①		S47	RC	2	1,210	○	2次診断済み(改修不要)			○		
	校舎②		H2	RC	2	1,268	○	新耐震基準適合					
	校舎③		H2	S	2	122	○	新耐震基準適合					

施設名称	棟名称	避難所指定	竣工年度	構造	階数	延床面積 (㎡)	耐震性能等			今後の対応等	備考		
							適否	概要	I s 値				
									$I_s < 0.3$			$0.3 \leq I_s < 0.7$	$0.7 \leq I_s$
	校舎④		H10	RC	2	387	○	新耐震基準適合					
	体育館	○	S63	RC	1	878	○	新耐震基準適合					
池田中学校	校舎①		S41	RC	3	1,113	○	改修済み (H11)					
	校舎②		H20	RC	4	5,164	○	新耐震基準適合					
	体育館	○	H20	RC	2	1,458	○	新耐震基準適合					
山城中学校	校舎		H17	RC	4	2,528	○	新耐震基準適合					
	体育館		S49	RC	1	750	×	2次診断済み (要改修)	○		改修予定 (H23)		
井川中学校	校舎①		S49	RC	3	1,974	○	改修済み (H10)					
	校舎②		S49	RC	3	1,277	○	改修済み (H10)					
	体育館	○	S52	S	1	979	×	2次診断済み (要改修)		○	改修予定 (H22)		
東祖谷中学校	校舎		S47	RC	3	3,017	-				改築予定 (H22, 23)		
	体育館	○	S47	RC	2	665	-				改築予定 (H23)		
西祖谷中学校	校舎		S50	RC	4	2,087	×	2次診断済み (要改修)	○		改修予定 (H23以降)		
	体育館		S51	S	2	912	×	2次診断済み (要改修)	○		改修予定 (H23以降)		
【幼稚園】													
白地幼稚園	園舎		S60	RC	1	285	○	新耐震基準適合					
三縄幼稚園	園舎		S55	RC	1	288	○	2次診断済み (改修不要)			○		
池田幼稚園	園舎①	○	S53	RC	2	605	×	2次診断済み (要改修)		○	改修予定 (H23以降)		
	園舎②	○	S53	RC	2	269	×	2次診断済み (要改修)		○	改修予定 (H23以降)		
	園舎③	○	S53	RC	2	307	○	2次診断済み (改修不要)			○		
箬蔵幼稚園	園舎		S61	RC	1	320	○	新耐震基準適合					
大野幼稚園	園舎		H3	RC	3	180	○	新耐震基準適合					